

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy zhotovitele: _____

číslo smlouvy objednatele: _____

Název díla: **Výstavba kanalizace a ČOV v obci Věž**

Místo plnění díla: *katastrální území Věž, ZUJ 569691 Věž, NUTS CZ0631569691
okres Havlíčkův Brod.*

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: Obec Věž

sídlo: 582 56 Věž 17

zastoupená: Martin Bárta, starosta

IČ: 00268453

DIČ: CZ00268453

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu 8628521/0100

1.2 Zhotovitel: „Věž – MOBIKO a MBM“

zastoupený správcem (společníkem 1) MOBIKO plus a.s., na základě společenské smlouvy uzavřené dle
ust. §2716 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku dne 16. 7. 2020

správce (společník 1): **MOBIKO plus a.s.**

sídlo: Hranická 293/5, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

statutární zástupce: Ing. Petr Zima, předseda představenstva

Zdeněk Zajíček, člen představenstva

Ing. Dominik Zima, člen představenstva

IČ: 26788675

DIČ: CZ26788675

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu 94-2644980277/0100

Registrace (spis. zn.): B 2634 vedená u Krajského soudu v Ostravě

společník 2: **MBM TRADE CZ, s.r.o.**

sídlo: Starokolínská 308, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9

statutární zástupce: Ing. Borys Moldovan, jednatel

IČ: 25507222

DIČ: CZ25507222

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu 19-7697090297/0100

Registrace (spis. zn.): C 155833 vedená u Městského soudu v Praze

Výše uvedené smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 Zákona č. 134/2016 Sb. dohodly na základě změn uvedených ve změnových listech č. 1 – 8 na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 30. 9. 2020, kterým se mění ustanovení 4.1 následovně:

Původní znění čl. 4.1.:

4.1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla včetně vedlejších rozpočtových nákladů takto:

<i>Název akce: „Výstavba kanalizace a ČOV v obci Věž“</i>	
Cena celkem bez DPH	66 898 292,34 Kč
DPH 21 %	14 048 641,39 Kč
Cena celkem včetně DPH	80 946 933,73 Kč

z toho:

<i>Výstavba kanalizace a ČOV v obci Věž</i>	
Cena celkem bez DPH	57 889 938,00 Kč
DPH 21 %	12 156 886,98 Kč
Cena celkem včetně DPH	70 046 824,98 Kč

a

<i>Opravy dešťové kanalizace a vodovodu</i>	
Cena celkem bez DPH	9 008 354,34 Kč
DPH 21 %	1 891 754,41 Kč
Cena celkem včetně DPH	10 900 108,75 Kč

DPH bude účtována dle zákona o DPH č. 235/2004 ve znění platném ke dni vystavení příslušné faktury.

Nové znění čl. 4.1.:

4.1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla včetně vedlejších rozpočtových nákladů takto:

<i>Název akce: „Výstavba kanalizace a ČOV v obci Věž“</i>	
Cena celkem bez DPH	66 898 292,34 Kč
vícepráce	1 415 187,17 Kč
méněpráce	-330 993,57 Kč
Cena celkem bez DPH	67 982 485,94 Kč
DPH 21 %	14 276 322,05 Kč
Cena celkem včetně DPH	82 258 807,99 Kč

z toho:

<i>Výstavba kanalizace a ČOV v obci Věž</i>	
Cena celkem bez DPH	57 889 938,00 Kč
Změnový list č. 1	
Prodloužení přípojky NN k čerpací stanici, výměna čerpadel čerpací stanice SO2.1 a změna zakrytí strojně stíraných česlí umístěných v čerpací stanici SO2.1 a SO2.2 – vícepráce	333 128,00 Kč
Prodloužení přípojky NN k čerpací stanici, výměna čerpadel čerpací stanice SO2.1 a	-127 400,00 Kč

změna zakrytí strojně stíraných česlí umístěných v čerpací stanici SO2.1 a SO2.2 – méněpráce	
Změnový list č. 2	
Kolize splaškové kanalizace – stoka AF – vícepráce	91 778,65 Kč
Změnový list č. 3	
Kolize splaškové kanalizace – stoka DC – vícepráce	269 496,86 Kč
Změnový list č. 4	
Kolize splaškové kanalizace – stoka DF – vícepráce	105 773,34 Kč
Změnový list č. 5	
Kolize splaškové kanalizace – stoka B – vícepráce	12 728,95 Kč
Změnový list č. 6	
Změna trasy kanalizačního výtlaku a doplnění kalníku – vícepráce	132 709,10 Kč
Změna trasy kanalizačního výtlaku a doplnění kalníku – méněpráce	-76 314,42 Kč
Změnový list č. 7	
Zpevněná plocha u ČS, zhotovení propustku – vícepráce	469 572,27 Kč
Zpevněná plocha u ČS, zhotovení propustku – méněpráce	-127 279,15 Kč
Cena celkem bez DPH	58 974 131,60 Kč
DPH 21 %	12 384 567,64 Kč
Cena celkem včetně DPH	71 358 699,24 Kč

DPH bude účtována dle zákona o DPH č. 235/2004 ve znění platném ke dni vystavení příslušné faktury.

Ostatní ustanovení a články smlouvy o dílo ze dne 30. 9. 2020 zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.

Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu) uvedené v záhlaví tohoto Dodatku č. 1 prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tento Dodatek č. 1.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Dodatek č. 1 smlouvy o dílo před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a tento je sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Přílohy Dodatku č. 1:

- Rekapitulace změnových listů ZL1 – ZL7

Schváleno Zastupitelstvem obce Věž dne 22. 4. 2022 usnesením č. 11/2022.

Ve Věži

Za objednatele:

Ve Valašském Meziříčí

Za zhotovitele:

Martin Bárta
starosta obce Věž

Ing. Petr Zima
*předseda představenstva MOBIKO plus a.s. a
správce společnosti „Věž – MOBIKO a MBM“*

*Ing. Dominik Zima
člen představenstva MOBIKO plus a.s.*